

# 项目绩效自评报告

“财政事权”名称：体育改革与发展

对应“政策任务”数量：1（体育工作专项）

预算单位：广东省奥林匹克体育中心

填报人姓名：肖诚

联系电话：020-82169769

填报日期：2023年7月8日

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况

为加强对已建公共体育场地设施的使用和管理，促进公共体育场地设施拓展服务领域，延伸配套服务，加强青少年对体育文化的传承和教育，提升和丰富市民精神生活和幸福感，展现广东省体育事业历年来取得的伟大成就，拟定在广东省奥林匹克体育中心体育馆西边三楼建设广东省体育博物馆，项目年初预算400万元，该博物馆在原奥体中心体育展览馆的基础上进行改、扩建，面积约1500平方米，博物馆分为三部分：基本陈列展、体育精品展、多功能体育互动体验区。

绩效目标：该项目可行性研究报告通过相关主管部门审批，取得立项批复意见；完成该项目的设计、监理的招标工作；完成该项目设计及报建工作；施工招标工作。

### （二）项目决策情况

中共中央、国务院印发了《关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》，广东省下发了《广东省建设文化大省规划纲要》，省体育局制定了《广东省建设体育强省实施意见》。目前体育类博物馆数量稀少，全国各类体育博物馆数量仅占国内博物馆总数的2%，同时存在开放程度不够、馆舍面积有限、藏品数量少、社会功能发挥程度不够等问题。为了满足构建和谐社会以及大众体育文化的需求，亟需加快体育博物馆建设。为此，广东省奥林

匹克体育中心申报广东省体育博物馆项目预算 400 万元。

## **二、自评情况**

### **(一) 自评分数**

项目自评 84.46 分。

### **(二) 专项资金使用绩效**

#### **1. 专项资金支出情况**

2022 年度广东省体育博物馆项目预算 400 万元，主要用于在原奥体中心体育展览馆的基础上进行改、扩建，2022 年度支出 15 万元，用于项目建议书编制工作。资金支出率为 3.8%。

#### **2. 专项资金完成绩效目标情况**

2022 年广东省体育博物馆项目绩效目标为：该项目可行性研究报告通过相关主管部门审批，取得立项批复意见。

2022 年完成项目可行性研究报告，并按省发展改革委反馈意见，补充完善后上报。待项目立项审批后，进行后续项目设计等相关前期工作。

#### **3. 专项资金分用途使用绩效**

2022 年度广东省体育博物馆项目支出金额 15 万元，用于项目建议书编制工作，专款专用。

### **(三) 专项资金使用绩效存在的问题**

项目可行性研究报告调整，审批程序时间较长，导致绩效目标未能如期完成。

### **三、改进意见**

加强项目协调力度，充分做好项目立项等前期准备工作，调整项目预算及绩效目标。

### **四、下一步工作计划**

2022 年度广东省体育博物馆项目预算 400 万元，结转资金 385 万元。2023 年度优化调整体育博物馆建设。